

załącznik nr 4

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	ZAKRES PRZEWDYMYWANYCH ZADAŃ W 2008	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					PLANOWANE NAKŁADY W 2008 R.	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008	% WYKONANIA
				BUDŻET GMINY	KREDYTY	WFOŚIGW	OBLIGACJE KOMUNALNE	INNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	26 425 845,00	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA.	244 923,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 744 923,00	1 075 002,82	12,29%
2	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI	650 000,00	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
3	BUDOWA ULICY ARMII POZNAŃ ORAZ RONDA W SKRZYŻOWANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	2 500 000,00	BUDOWA ULICY ARMII POZNAŃ ORAZ RONDA W SKRZYŻOWANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	32 300,00	3,80%
4	BUDOWA RONDA W SKRZYŻOWANIU DROGI NR 15 (UL. GNIĘŻNIENSKA, SZKOLNA)	350 000,00	BUDOWA RONDA W SKRZYŻOWANIU DROGI NR 15 (UL. GNIĘŻNIENSKA, SZKOLNA)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY GNIĘŻNIENSKIEJ	450 000,00	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY GNIĘŻNIENSKIEJ	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
6	OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGOWEJ CHOCICZA WIELKA - ŻERNIKI	10 000,00	OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGOWEJ CHOCICZA WIELKA - ŻERNIKI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	1 153 514,00	BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	1 153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 514,00	0,00	0,00%
8	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAKUP WIAT PRZYSTANOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 007,20	90,04%
RAZEM DZIAŁ 600:				3 128 437,00	600 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	12 228 437,00	1 125 310,02	9,20%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
9	WYKUP GRUNTÓW	500 000,00	WYKUP GRUNTÓW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	269 003,01	53,80%
10	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WE WRZEŚNI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU PRZY ULICY GNIĘŻNIENSKIEJ”	50 000,00	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WE WRZEŚNI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU PRZY ULICY GNIĘŻNIENSKIEJ”	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700:				550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	269 003,01	48,91%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
11	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WITKOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ „PRYZYTAŃ WRZEŚNIA”	242 044,00	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WITKOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ „PRYZYTAŃ WRZEŚNIA”	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
12	MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA	200 000,00	MODERNIZACJA DACHU ORAZ WYMIANA OKIEN	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
13	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	49 108,05	23,96%
14	KOMPUTERYZACJA URZĘDU I MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ ZAKUP INNEGO WYPOSAŻENIA	227 000,00	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ ZAKUP INNEGO WYPOSAŻENIA	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	116 242,48	51,21%
15	MODERNIZACJA BUDYNKU USC	200 000,00	MODERNIZACJA BUDYNKU USC	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 750:				1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	165 350,53	16,02%
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
16	WPLĄTA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU	37 000,00	WPLĄTA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
17	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU INWESTYCYJNEGO - SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ (POROZUMIENIE Z POWIATEM WRZEŚNIA)	100 000,00	DOFINANSOWANIE ZAKUPU INWESTYCYJNEGO - SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ (POROZUMIENIE Z POWIATEM WRZEŚNIA)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
18	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	25 000,00	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 692,95	98,77%
RAZEM DZIAŁ 754:				162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	24 692,95	15,24%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE											
19	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	3 050 000,00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
20	SALA SPORTOWA PRZY SSP W CHWALIBOGOWIE	3 050 000,00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
21	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU SSP W NOWYM FOLWARKU	300 000,00	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU SSP W NOWYM FOLWARKU	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
22	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (GIMNAZJA)	10 250,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
23	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (SZKOŁY PODSTAWOWE)	10 000,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
24	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH WE WRZEŚNI	5 000 000,00	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 374,00	10,19%
RAZEM DZIAŁ 801:				620 250,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 250,00	20 374,00	1,34%

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ZADAŃ W 2008	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					PLANOWANE NAKŁADY W 2008 R.	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008	% WYKONANIA
				BUDŻET GMINY	KREDYTY	WFOŚIGW	OBLIGACJE KOMUNALNE	INNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA											
25	BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH W RAMACH TWORZENIA MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	150 000,00	BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH W RAMACH TWORZENIA MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	40 608,24	27,07%
26	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000,00	PRZEDMIOTEM POMOCY JEST SFINANSOWANIE ZAKUPU DWÓCH APARATÓW DLA PRACOWNI SEROLOGII NA POTRZEBY ZOZ W LIKWIDACJI WE WRZEŚNI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 851:				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	40 608,24	22,56%
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
27	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH WOKÓŁ ZALEWU WRZEŚNIEJSKIEGO - ETAP I,II,III	48 095 000,00	AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	725,20	0,24%
28	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM	3 882 656,00	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM	1 192 799,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	2 890 799,00	1 597 307,85	55,25%
29	MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SZKOLNEJ	65 000,00	MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SZKOLNEJ	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
30	BUDOWA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI WRZEŚNICY - I ETAP	650 000,00	BUDOWA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI WRZEŚNICY - I ETAP	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
31	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHWALIBOGOWIE, OBLĄCZKOWIE, BIAŁĘŻCACH I BIERZGLINKU - I ETAP	15 500 000,00	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHWALIBOGOWIE, OBLĄCZKOWIE, BIAŁĘŻCACH I BIERZGLINKU - I ETAP	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
32	BUDOWA I MODERNIZACJA WODOCIĄGÓW W SOKOŁOWIE, MARZENINIE, GULCZEWIE, OSTROWIE SZLACHECKIM I BIERZGLINIE	1 500 000,00	BUDOWA I MODERNIZACJA WODOCIĄGÓW W SOKOŁOWIE, MARZENINIE, GULCZEWIE, OSTROWIE SZLACHECKIM I BIERZGLINIE	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
33	PROJEKT I WYKONANIE HERMETYZACJI OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1 550 000,00	PROJEKT I WYKONANIE HERMETYZACJI OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
34	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGLYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO	1 237 300,00	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGLYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO	6 200,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	319 200,00	315 651,03	98,89%
35	PRZYKRYCIE ROWU MELIORACYJNEGO G-1 NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM	230 000,00	PRZYKRYCIE ROWU MELIORACYJNEGO G-1 NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM (OD UL. MARCINKOWSKIEGO DO WYLOTU WRAZ Z PRZEJŚCIEM POD ULICĄ WITKOWSKĄ)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
36	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY SŁOWACKIEGO - I ETAP	850 000,00	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY SŁOWACKIEGO - I ETAP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
37	ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE	1 417 898,00	ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE	534 457,00	0,00	217 650,00	0,00	0,00	752 107,00	456 576,51	60,71%
38	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY HARCERSKIEJ	85 000,00	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY HARCERSKIEJ	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
39	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY GENERAŁA SIKORSKIEGO	120 000,00	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY GENERAŁA SIKORSKIEGO	2 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
40	OPRACOWANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY DZIAŁKOWCÓW W STRONĘ BIAŁĘŻYC	15 000,00	OPRACOWANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY DZIAŁKOWCÓW W STRONĘ BIAŁĘŻYC	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
41	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY PRZEMYSŁOWEJ	30 000,00	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY PRZEMYSŁOWEJ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 307,70	61,03%
42	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH POLKOWICKIEJ, KOZUCHOWSKIEJ I GRUNWALDZKIEJ	170 000,00	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH POLKOWICKIEJ, KOZUCHOWSKIEJ I GRUNWALDZKIEJ	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 627,36	0,96%
43	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH MATEJKI, KOSSAKA, WARYŃSKIEGO I KOSYNIERÓW	260 000,00	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH MATEJKI, KOSSAKA, WARYŃSKIEGO I KOSYNIERÓW	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	123 997,77	47,69%
44	MODERNIZACJA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY ULICY HARCERSKIEJ	180 000,00	MODERNIZACJA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY ULICY HARCERSKIEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	136 822,31	76,01%
45	LIKWIDACJA SZCZELINY PRZECIWOLOTNICZEJ	125 000,00	LIKWIDACJA SZCZELINY PRZECIWOLOTNICZEJ	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
46	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
RAZEM DZIAŁ 900:				3 750 456,00	1 446 000,00	2 553 650,00	0,00	0,00	7 750 106,00	2 655 415,73	34,26%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
47	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU MUZEUM WRZEŚNIEJSKIEGO	250 000,00	MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU MUZEUM OPRACOWANIE PROJEKTU I EKSPERTYZY	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
48	MODERNIZACJA AMFITEATRU WRZEŚNIEJSKIEGO	138 000,00	MODERNIZACJA AMFITEATRU WRZEŚNIEJSKIEGO	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	26 000,00	18,84%
49	ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MARZENINIE	150 000,00	ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MARZENINIE - ETAP (OPRACOWANIE PROJEKTU, INSTALACJA C.O., ROBOTY BUDOWLANE)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
50	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY W KLEPARZU NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE	300 000,00	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY W KLEPARZU NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921:				738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	26 000,00	3,52%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
51	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC REKREACJI I SPORTU WE WRZEŚNI	450 000,00	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC REKREACJI I SPORTU WE WRZEŚNI	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	4 750,68	1,06%
52	BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH W RAMACH TWORZENIA MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	100 000,00	BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH W RAMACH TWORZENIA MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	ZAKRES PRZEWDYWANYCH ZADAŃ W 2008	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					PLANOWANE NAKLADY W 2008 R.	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008	% WYKONANIA
				BUDŻET GMINY	KREDYTY	WFOŚIGW	OBLIGACJE KOMUNALNE	INNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 760,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	64 518,40	71,09%
54	BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ SALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI	11 100 000,00	BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ SALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI	10 854 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 802,00	2 727 550,31	25,13%
55	BUDOWA BOISKA W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”	1 000 000,00	BUDOWA BOISKA W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	910,00	0,09%
56	BUDOWA BOISK PIŁKARSKICH W RAMACH PROGRAMU „BLISKO BOISKO”	850 000,00	BUDOWA BOISK PIŁKARSKICH W RAMACH PROGRAMU „BLISKO BOISKO” (PRZY SZKOLE ZS W NOWYM FOLWARKU)	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
57	BUDOWA BOISKA W RAMACH PROGRAMU „BOISKO WIELOFUNKCYJNE”	470 000,00	BUDOWA BOISKA W RAMACH PROGRAMU „BOISKO WIELOFUNKCYJNE” (SSP KACZANOWO)	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926:				11 845 562,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	13 815 562,00	2 797 729,39	20,25%
RAZEM:				22 006 705,00	4 916 000,00	2 553 650,00	8 500 000,00	0,00	37 976 355,00	7 124 483,87	18,76%